ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
52	ಮಂಡಿಸಿದೆ: ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ KRIDL ರವರಿಗೆ improvements and asphating of old CMC office back side area 1st, 2nd and 3rd cross roads in Dasrahalli W.No.15 ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ದಿನಾಂಕ: 25-6-14 ರಂದು ಕಾರ್ಯದೇಶ ನೀಡಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾರ್ಯದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು 90 ದಿನಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ದಿನಾಂಕ: 20-11-14 ರಂದು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು 55 ದಿನಗಳ ವಿಳಂಬವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾಲವಿಸ್ತರಣೆ, ಸ್ಥಿರೀಕರಣ ಹಾಗೂ ದಂಡ ವಿಧಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಆದೇಶ ಕೋರಿದೆ. 24/4/16
53	ಲೆ/ಅ) ಕಂಡಿಕೆ (52) ರಂತೆ, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು 55 ದಿನಗಳ ವಿಳಂಬವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾಲವಿಸ್ತರಣೆ, ಸ್ಥಿರೀಕರಣ ಹಾಗೂ ದಂಡ ವಿಧಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಆದೇಶ ಕೋರಿದೆ. 4 24/4/16
54	ಕಾ.ಪಾ.ಇ.) ದಿನಕ್ಕೆ ರೂ 20/- ರಂತೆ ಒಟ್ಟು 1100/- ದಂಡ ವಿಧಿಸಿದೆ. EXECUTIVE ENGINEER Bruhat Bangalore Mahanagara Palike, Dasarahalli Zone, Bangalore 57.
7	